

# 日月潭國家風景區建設計畫

## 108 年度作業計畫

主辦單位(交通部觀光局/日月潭國家風景區管理處)108/02/11 14:47

### 壹、計畫概要

#### 一、計畫基本資料

|                |  |                |              |
|----------------|--|----------------|--------------|
| 計畫名稱           | 日月潭國家風景區建設計畫   | 個案計畫統一<br>編號   | 31-5181-3431 |
| 計畫期程           | 105/01/01 至 108/12/31  | 計畫核定經費<br>(千元) | 1,118,000    |
| 計畫類別(次<br>類別)  | 公共建設-觀光  | 年計畫經費<br>(千元)  | 274,300      |
| 主管機關           | 交通部  | 院核管制編號         | 1050586      |
| 主辦機關(單<br>位)   | 交通部觀光局(日月潭國家風景<br>區管理處)  | 管制級別           | 自行管制         |
| 共同主辦機關<br>(中央) | 交通部觀光局(日月潭國家風景<br>區管理處)  | 管考週期           | 月報           |
| 共同主辦機關<br>(地方) |  | 執行地點           | 南投縣          |
| 計畫目標           | 1. 以「高山湖泊」與「多元文化」為 2 大發展主軸，構成「安全、永續、美觀、富文化氣息之 21 世紀湖畔休閒度假區」。<br>2. 營造國際友善、便利、舒適與魅力之旅遊環境，以吸引國際旅客。<br>3. 目標客源吸引以歐美、日本、大陸地區及進行生態旅遊之國際遊客，另透過農村休閒產業之發展，吸引港、澳、星馬地區旅客從事農業體驗活動。<br>4. 遊客人數由 105 年 620 萬人次提升至 108 年 650 萬人次，成長 4.84%。 |                |              |
| 計畫年度目標         | 總累計預定進度：100.00%<br>一、完成重要觀光景點建設 5 處：   |                |              |

|           |  |
|-----------|--|
|           | <p>(一)國際觀光重要景點建設：辦理「碼頭岸際服務設施整建工程(水社地區)」及「人車分道系統改善工程」。</p> <p>(二)國內觀光重要景點建設：辦理「埔里遊憩系統公共設施改善工程」、「水里遊憩系統公共設施整修工程」及「濁水溪遊憩系統公共設施改善工程」。</p> <p>二、完成國家風景區經營管理及設施維持 2 處:辦理「水社地區公共設施整建」、「向山地區公共設施改善」。</p> <p>三、年遊客人次：達 650 萬人次以上。</p> <p>四、創造觀光產值(總體消費金額)：達 174 億元以上。</p> |
| 計畫核定情形    | 「重要觀光景點建設中程計畫(105-108 年)」：行政院 104 年 05 月 21 日行政院 104 年 5 月 21 日院臺交字第 1040025620 號函   |
| 隸屬專案(子專案) | 工程會列管重大公共建設計畫  |

註：本計畫與去年度 1050586 日月潭國家風景區建設計畫 為關聯計畫

## 計畫聯絡人資訊

| 姓名  | 職稱 | 電話            | 傳真 | 電子郵件                      |
|-----|----|---------------|----|---------------------------|
| 蔡孟勳 | 專員 | (049)234-1231 |    | monshing.sml@tbroc.gov.tw |
| 林洋廣 | 課長 | 049-2341230   |    | m9310063@tbroc.gov.tw     |

## 二、各年進度及預算配置

| 年度  | 工作摘要  | 截至該年度數據  |       |             |            |
|-----|---|----------|-------|-------------|------------|
|     |   | 總累計進度(%) |       | 總累計分配經費(千元) | 總累計實現數(千元) |
|     |   | 預定       | 實際    |             |            |
| 105 | 一、國家風景區建設：<br>(一)國際觀光重要景點建設：水社、伊達邵等環潭地區公共設施興建及周邊景觀改善。 | 25.00    | 25.00 | 283,000     | 283,000    |

|     |   |       |       |         |         |
|-----|---|-------|-------|---------|---------|
|     | <p>(二)國內觀光重要景點建設：埔里魚池遊憩系統公共設施興建及周邊景觀改善</p> <p>(三)國家風景區經營管理</p> <p>1.土地取得</p> <p>2.先期規劃設計</p> <p>3.環境維護及設施維持</p> <p>4.全區災害復舊及一般零星工程</p> <p>(四)綠美化養護、設施零星修護及污水處理廠運作維護</p>   |       |       |         |         |
| 106 | <p>一、國家風景區建設：</p> <p>(一)國際觀光重要景點建設：環潭遊憩系統公共設施興建及周邊景觀改善。</p> <p>(二)國內觀光重要景點建設：原住民地區公共設施興建及周邊景觀改善。</p> <p>(三)國家風景區經營管理</p> <p>1.土地取得</p> <p>2.先期規劃設計</p> <p>3.環境維護及設施維持</p> <p>4.全區災害復舊及一般零星工程</p> <p>(四)綠美化養護、設施零星修護及污水處理廠運作維護</p> | 50.00 | 50.00 | 523,000 | 523,000 |
| 107 | <p>一、國家風景區建設：</p> <p>(一)國際觀光重要景點建設：環潭遊憩系統(水社、向山等環潭地區)公共設施興建及周邊景觀改善。</p> <p>(二)國內觀光重要景點建設：集集水里遊憩系統公共設施興建及周邊景觀改善。</p> <p>(三)國家風景區經營管理</p> <p>1.土地取得</p>   | 75.00 | 75.00 | 863,200 | 863,200 |

|     |  |        |  |           |   |
|-----|--|--------|--|-----------|---|
|     | 2.先期規劃設計<br>3.環境維護及設施維持<br>4.全區災害復舊及一般零星工程<br>(四)綠美化養護、設施零星修護及污水處理廠運作維護  |        |  |           |   |
| 108 | 一、國家風景區建設：<br>(一)國際觀光重要景點建設：環潭遊憩系統（包括碼頭岸基設施、人車分道系統串連工程等）。<br>(二)國內觀光重要景點建設：埔里魚池、集集水里、濁水溪等副核心遊憩系統公共設施興建及周邊景觀改善等。<br>(三)國家風景區經營管理<br>1.土地取得<br>2.先期規劃設計<br>3.環境維護及設施維持<br>4.全區災害復舊及一般零星工程<br>(四)綠美化養護、設施零星修護及污水處理廠運作維護 | 100.00 |  | 1,137,500 | 0 |
| 備註  |  |        |  |           |   |

## 貳、預算配置

### 一、各年預算編列使用

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算別 | 年計畫經費 |      |      | 小計 | 預算使用 |
|----|-----|-------|------|------|----|------|
|    |     | 公務預算  | 特別預算 | 基金預算 |    |      |
|    |     |       |      |      |    |      |

|     |  | 計畫核定經費    | 年編預算    | 以前年度保留 | 追加減預算 | 預備金 | 年編預算 | 以前年度保留 | 預備金 | 年編預算    | 以前年度保留 | 奉准先行辦理 |           | 實現數     | 保留數 | 未保留數(註銷或繳回數) |
|-----|--|-----------|---------|--------|-------|-----|------|--------|-----|---------|--------|--------|-----------|---------|-----|--------------|
| 合計  | 中央   | 1,118,000 | 962,300 | 0      | 0     | 0   | 0    | 0      | 0   | 175,200 | 0      | 0      | 1,137,500 | 863,200 | 0   | 0            |
|     | 地方   | 0         | 0       | 0      | 0     | 0   | 0    | 0      | 0   | 0       | 0      | 0      | 0         | 0       | 0   | 0            |
|     | 總計   | 1,118,000 | 962,300 | 0      | 0     | 0   | 0    | 0      | 0   | 175,200 | 0      | 0      | 1,137,500 | 863,200 | 0   | 0            |
| 105 | 中央   | 283,000   | 283,000 | 0      | 0     | 0   | 0    | 0      | 0   | 0       | 0      | 0      | 283,000   | 283,000 | 0   | 0            |
|     | 地方   | 0         | 0       | 0      | 0     | 0   | 0    | 0      | 0   | 0       | 0      | 0      | 0         | 0       | 0   | 0            |
| 106 | 中央   | 270,000   | 200,000 | 0      | 0     | 0   | 0    | 0      | 0   | 40,000  | 0      | 0      | 240,000   | 240,000 | 0   | 0            |
|     | 地方   | 0         | 0       | 0      | 0     | 0   | 0    | 0      | 0   | 0       | 0      | 0      | 0         | 0       | 0   | 0            |
| 107 | 中央   | 284,000   | 316,200 | 0      | 0     | 0   | 0    | 0      | 0   | 24,000  | 0      | 0      | 340,200   | 340,200 | 0   | 0            |
|     | 地方   | 0         | 0       | 0      | 0     | 0   | 0    | 0      | 0   | 0       | 0      | 0      | 0         | 0       | 0   | 0            |
| 108 | 中央   | 281,000   | 163,100 | 0      | 0     | 0   | 0    | 0      | 0   | 111,200 | 0      | 0      | 274,300   |         |     |              |
|     | 地方   | 0         | 0       | 0      | 0     | 0   | 0    | 0      | 0   | 0       | 0      | 0      | 0         |         |     |              |
| 備註  | 1.106 年度原年編預算 270,000 千元，於 12 月移出 30,000 千元，故年編預算應修正為 240,000 千元，並應配合 106 年 12 月累計分配預算為 240,000 千元。<br>2.107 年度原年編預算 282,200 千元，於第 3 季移入 30,000 千元，故年編預算應修正為 312,200 千元。(107 年第 1 次修改業公告)<br>3.107 年度原年編預算 312,200 千元，於第 4 季移入 28,000 千元，故年編預算應修正為 340,200 千元。(107 年第 2 次修改) |           |         |        |       |     |      |        |     |         |        |        |           |         |     |              |

## 二、年度預算用途

| 分支計畫或用途別科目名稱 | 經常門    | 資本門     | 小計      | 說明 |
|--------------|--------|---------|---------|----|
| 日月潭國家風景區建設   | 44,000 | 230,300 | 274,300 |    |
| 小計           | 44,000 | 230,300 | 274,300 |    |
| 備註           |        |         |         |    |

## 參、工作項目

## 一、日月潭國家風景區建設

### (一) 基本資料

|        |  |        |                       |
|--------|--|--------|-----------------------|
| 工作項目名稱 | 日月潭國家風景區建設   | 權重(%)  | 100.00                |
| 主辦機關   | 交通部觀光局(日月潭國家風景區管理處)                                  | 進度計算基準 | 工作量                   |
| 共同主辦機關 |  | 項目性質   | 工程及非工程                |
| 執行方式   | 中央自辦   | 執行期程   | 105/01/01 ~ 108/12/31 |
| 預期效益   | 一、年遊客人次：達 650 萬人次以上。<br>二、創造觀光產值(總體消費金額)：達 174 億元以上。 |        |                       |

### 工作項目聯絡人資訊

| 姓名  | 職稱 | 電話          | 傳真          | 電子郵件                      |
|-----|----|-------------|-------------|---------------------------|
| 蔡孟勳 | 專員 | 049-2341231 | 049-2855593 | monshing.sml@tbroc.gov.tw |

### (二) 分月進度、預算配置及查核點

| 月份 | 工作摘要   | 查核點   | 年累計預定進度(%) | 年累計分配經費(千元) |
|----|--|---|------------|-------------|
| 1  | 一、國際觀光重要景點建設<br>(一)「碼頭岸際服務設施整建工程(水社地區)」發包<br>(二)「人車分道系統改善工程」設計<br>二、國內觀光重要景點建設<br>(一)「埔里遊憩系統公共設施改善工程」設計<br>(二)「水里遊憩系統公共設施整修工程」發包 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●「碼頭岸際服務設施整建工程」開工(預定 108/01/31 開始)</li> <li>●「濁水溪遊憩系統公共設施改善工程」開工(預定 108/01/31 開始)</li> <li>●「水里遊憩系統公共設施整修工程」開工(預定 108/01/31 開始)</li> <li>●「人車分道系統改善工程」設計(預定 108/01/31 開始)</li> </ul> | 7.70       | 6,350       |

|   |  |  |       |        |
|---|--|--|-------|--------|
|   | <p>(三)「濁水溪遊憩系統公共設施改善工程」開工</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)「水社地區公共設施整建」設計</p> <p>(二)「向山地區公共設施改善」開工</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●「埔里遊憩系統公共設施改善工程」設計(預定 108/01/31 開始)</li> <li>●「水社地區公共設施整建」設計(預定 108/01/31 開始)</li> <li>●「向山地區公共設施改善」開工(預定 108/01/31 開始)</li> </ul> |       |        |
| 2 | <p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「碼頭岸際服務設施整建工程」施工</p> <p>(二)「人車分道系統改善工程」設計</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)「埔里遊憩系統公共設施改善工程」發包</p> <p>(二)「水里遊憩系統公共設施整修工程」施工</p> <p>(三)「濁水溪遊憩系統公共設施改善工程」施工</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)「水社地區公共設施整建」發包</p> <p>(二)「向山地區公共設施改善」施工</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●「水社地區公共設施整建」發包(預定 108/02/28 完成)</li> <li>●「埔里遊憩系統公共設施改善工程」發包(預定 108/02/28 完成)</li> </ul>   | 28.90 | 14,400 |
| 3 | <p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「碼頭岸際服務設施整建工程」施工</p> <p>(二)「人車分道系統改善工程」設計</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●「埔里遊憩系統公共設施改善工程」開工(預定 108/03/31 開始)</li> <li>●「水社地區公共設施整建」開工(預定 108/03/31 開始)</li> </ul>   | 35.20 | 37,950 |

|   |  |   |       |         |
|---|--|---|-------|---------|
|   | <p>(一)「埔里遊憩系統公共設施改善工程」開工</p> <p>(二)「水里遊憩系統公共設施整修工程」施工</p> <p>(三)「濁水溪遊憩系統公共設施改善工程」施工</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)「水社地區公共設施整建」開工</p> <p>(二)「向山地區公共設施改善」施工</p>   |   |       |         |
| 4 | <p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「碼頭岸際服務設施整建工程」施工</p> <p>(二)「人車分道系統改善工程」發包</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)「埔里遊憩系統公共設施改善工程」施工</p> <p>(二)「水里遊憩系統公共設施整修工程」施工</p> <p>(三)「濁水溪遊憩系統公共設施改善工程」施工</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)「水社地區公共設施整建」施工</p> <p>(二)「向山地區公共設施改善」施工</p> | <p>●「人車分道系統改善工程」發包(預定 108/04/30 完成)</p> | 40.80 | 68,560  |
| 5 | <p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「碼頭岸際服務設施整建工程」施工</p>   | <p>●「人車分道系統改善工程」開工(預定 108/05/31 完成)</p> | 46.90 | 100,160 |



|   |  |  |       |         |
|---|--|--|-------|---------|
|   | <p>(二)「人車分道系統改善工程」開工</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)「埔里遊憩系統公共設施改善工程」施工</p> <p>(二)「水里遊憩系統公共設施整修工程」施工</p> <p>(三)「濁水溪遊憩系統公共設施改善工程」施工</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)「水社地區公共設施整建」施工</p> <p>(二)「向山地區公共設施改善」施工</p>  |  |       |         |
| 6 | <p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「碼頭岸際服務設施整建工程」施工</p> <p>(二)「人車分道系統改善工程」施工</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)「埔里遊憩系統公共設施改善工程」施工</p> <p>(二)「水里遊憩系統公共設施整修工程」施工</p> <p>(三)「濁水溪遊憩系統公共設施改善工程」施工</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)「水社地區公共設施整建」施工</p> <p>(二)「向山地區公共設施改善」施工</p> |  | 53.70 | 127,710 |

|   |  |   |       |         |
|---|--|---|-------|---------|
| 7 | <p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「碼頭岸際服務設施整建工程」完成</p> <p>(二)「人車分道系統改善工程」施工</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)「埔里遊憩系統公共設施改善工程」施工</p> <p>(二)「水里遊憩系統公共設施整修工程」完成</p> <p>(三)「濁水溪遊憩系統公共設施改善工程」完成</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)「水社地區公共設施整建」施工</p> <p>(二)「向山地區公共設施改善」施工</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●「碼頭岸際服務設施整建工程」完成(預定 108/07/31 完成)</li> <li>●「水里遊憩系統公共設施整修工程」完成(預定 108/07/31 完成)</li> <li>●「濁水溪遊憩系統公共設施改善工程」完成(預定 108/07/31 完成)</li> </ul> | 63.00 | 159,210 |
| 8 | <p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「碼頭岸際服務設施整建工程」完成</p> <p>(二)「人車分道系統改善工程」施工</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)「埔里遊憩系統公共設施改善工程」施工</p> <p>(二)「水里遊憩系統公共設施整修工程」完成</p> <p>(三)「濁水溪遊憩系統公共設施改善工程」完成</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)「水社地區公共設施整建」施工</p>                          |   | 71.20 | 191,360 |

|    |  |  |       |         |
|----|--|--|-------|---------|
|    | (二)「向山地區公共設施改善」施工  |  |       |         |
| 9  | <p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「碼頭岸際服務設施整建工程」完成</p> <p>(二)「人車分道系統改善工程」施工</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)「埔里遊憩系統公共設施改善工程」施工</p> <p>(二)「水里遊憩系統公共設施整修工程」完成</p> <p>(三)「濁水溪遊憩系統公共設施改善工程」完成</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)「水社地區公共設施整建」施工</p> <p>(二)「向山地區公共設施改善」施工</p> |  | 82.30 | 215,260 |
| 10 | <p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「碼頭岸際服務設施整建工程」完成</p> <p>(二)「人車分道系統改善工程」施工</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)「埔里遊憩系統公共設施改善工程」施工</p> <p>(二)「水里遊憩系統公共設施整修工程」完成</p> <p>(三)「濁水溪遊憩系統公共設施改善工程」完成</p>  |  | 87.50 | 236,960 |

|    |  |  |        |         |
|----|--|--|--------|---------|
|    | <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)「水社地區公共設施整建」施工</p> <p>(二)「向山地區公共設施改善」施工</p>   |  |        |         |
| 11 | <p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「碼頭岸際服務設施整建工程」完成</p> <p>(二)「人車分道系統改善工程」完成</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)「埔里遊憩系統公共設施改善工程」完成</p> <p>(二)「水里遊憩系統公共設施整修工程」完成</p> <p>(三)「濁水溪遊憩系統公共設施改善工程」完成</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)「水社地區公共設施整建」完成</p> <p>(二)「向山地區公共設施改善」完成</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●「人車分道系統改善工程」完成(預定 108/11/30 完成)</li> <li>●「埔里遊憩系統公共設施改善工程」完成(預定 108/11/30 完成)</li> <li>●「水社地區公共設施整建」完成(預定 108/11/30 完成)</li> <li>●「向山地區公共設施改善」完成(預定 108/11/30 完成)</li> </ul> | 94.00  | 259,660 |
| 12 | <p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「碼頭岸際服務設施整建工程」完成</p> <p>(二)「人車分道系統改善工程」完成</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)「埔里遊憩系統公共設施改善工程」完成</p>   |  | 100.00 | 274,300 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | (二)「水里遊憩系統公共設施整修工程」完成<br>(三)「濁水溪遊憩系統公共設施改善工程」完成<br>三、國家風景區經營管理<br>(一)「水社地區公共設施整建」完成<br>(二)「向山地區公共設施改善」完成 |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

### (三) 年度目標

| 項次  | 類別  | 工作內容   | 單位 | 截至上年<br>度<br>總累計目<br>標執行數 | 當年度目<br>標 | 總目標      |
|-----|-----|--|----|---------------------------|-----------|----------|
| 1.1 | 非工程 | 創造觀光產值   | 億元 | 514.00                    | 174.00    | 680.00   |
| 1.2 | 非工程 | 參訪國家風景區遊客<br>人次  | 萬人 | 1,920.00                  | 650.00    | 2,540.00 |
| 1.3 | 工程  | 完成國家風景區重要<br>觀光景點建設數(環潭<br>遊憩系統、埔里魚<br>池、集集水里、濁水<br>溪) | 處  | 11.00                     | 5.00      | 13.00    |
| 1.4 | 工程  | 完成國家風景區經營<br>管理及設施維持數                                  | 處  | 2.00                      | 2.00      | 4.00     |

### 肆、整體計畫進度及預算配置

| 月份 | 預定進度(%) |     | 分配經費(千元) |     |
|----|---------|-----|----------|-----|
|    | 總累計     | 年累計 | 總累計      | 年累計 |
|    |         |     |          |     |

|    |        |        |           |         |
|----|--------|--------|-----------|---------|
| 1  | 76.92  | 7.70   | 869,550   | 6,350   |
| 2  | 82.22  | 28.90  | 877,600   | 14,400  |
| 3  | 83.80  | 35.20  | 901,150   | 37,950  |
| 4  | 85.20  | 40.80  | 931,760   | 68,560  |
| 5  | 86.72  | 46.90  | 963,360   | 100,160 |
| 6  | 88.42  | 53.70  | 990,910   | 127,710 |
| 7  | 90.75  | 63.00  | 1,022,410 | 159,210 |
| 8  | 92.80  | 71.20  | 1,054,560 | 191,360 |
| 9  | 95.58  | 82.30  | 1,078,460 | 215,260 |
| 10 | 96.88  | 87.50  | 1,100,160 | 236,960 |
| 11 | 98.50  | 94.00  | 1,122,860 | 259,660 |
| 12 | 100.00 | 100.00 | 1,137,500 | 274,300 |

## 伍、管考基準

### 一、計畫管理(20%)

| 項目名稱       | 權數(%) |
|------------|-------|
| 行政作業       | 2     |
| 進度控制情形與結果  | 3     |
| 經費運用       | 15    |
| 預算控制情形     | 5     |
| 資本支出預算控制結果 | 10    |

### 二、執行績效(80%)

#### (一)年度目標(50%)

項目 1：完成重要觀光景點建設 5 處(15%)

權數(%)：15

| 評分標準 |      |                               |
|------|------|-------------------------------|
| 上限分數 | 下限分數 | 衡量方式                          |
| 100  | 90   | 如期年度目標所列 5 處完成重要觀光景點建設，並驗收結案。 |
| 89   | 80   | 完成年度目標所列 5 處重要觀光景點建設，結案驗收中。   |
| 79   | 70   | 完成年度目標所列 4 處重要觀光景點建設，並驗收結案。   |

|    |    |                             |
|----|----|-----------------------------|
| 69 | 60 | 完成年度目標所列 3 處重要觀光景點建設，並驗收結案。 |
| 59 | 0  | 完成年度目標未達 3 處重要觀光景點建設。       |

**項目 2：風景區經營管理及設施維持 2 處**

權數(%)：10

| 評分標準 |      |                             |
|------|------|-----------------------------|
| 上限分數 | 下限分數 | 衡量方式                        |
| 100  | 90   | 完成風景區經營管理及設施維持達 2 處，並驗收結案。  |
| 89   | 80   | 完成風景區經營管理及設施維持達 2 處，驗收結案中。  |
| 79   | 70   | 完成風景區經營管理及設施維持達 1 處，並驗收結案。  |
| 69   | 60   | 完成風景區經營管理及設施維持達 1 處，驗收結案中。  |
| 59   | 0    | 風景區經營管理及設施維持所列年度工作進度未達 90%。 |

**項目 3：遊客人次達 650 萬人次**

權數(%)：10

| 評分標準 |      |                                    |
|------|------|------------------------------------|
| 上限分數 | 下限分數 | 衡量方式                               |
| 100  | 90   | 國家風景區遊客人次如期或提前達 650 萬人次(含)以上       |
| 89   | 80   | 國家風景區遊客人次達 587 萬人次(含)以上、未達 650 萬人次 |
| 79   | 70   | 國家風景區遊客人次達 557 萬人次(含)以上、未達 587 萬人次 |
| 69   | 60   | 國家風景區遊客人次達 527 萬人次(含)以上、未達 557 萬人次 |
| 59   | 0    | 國家風景區遊客人次未達 527 萬人次                |

**項目 4：觀光產值達 174 億元**

權數(%)：15

| 評分標準 |      |                              |
|------|------|------------------------------|
| 上限分數 | 下限分數 | 衡量方式                         |
| 100  | 90   | 觀光產值如期或提前達到 174 億元(含)以上      |
| 89   | 80   | 觀光產值達到 157 億元(含)以上，未達 174 億元 |
| 79   | 70   | 觀光產值達到 149 億元(含)以上，未達 157 億元 |
| 69   | 60   | 觀光產值達到 140 億元(含)以上，未達 149 億元 |
| 59   | 0    | 觀光產值未達 140 億元                |

## (二)指定指標(20%)

項目：工程安全控管

權數(%)：10

| 評分標準 |      |   |
|------|------|---|
| 上限分數 | 下限分數 | 衡量方式  |
| 100  | 0    | 年度內每發生 1 次勞安事故扣 10 分、每死亡 1 人扣 12 分、每受傷一人(以通報勞檢單位之資料為依據)扣 4 分。 |

項目：完成性別平等設施 1 處

權數(%)：10

| 評分標準 |      |                                 |
|------|------|---------------------------------|
| 上限分數 | 下限分數 | 衡量方式                            |
| 100  | 90   | 完成性別平等設施 1 處                    |
| 89   | 0    | 未能如期完成性別平等設施 1 處，每落後 1 日扣 0.5 分 |

## (三)特殊績效(10%)

項目名稱：特殊績效

權數(%)：10

| 評分標準 |      |   |
|------|------|---|
| 上限分數 | 下限分數 | 衡量方式  |
| 100  | 0    | 符合特殊績效項目且有具體佐證者，每項核分不得超過 20 分。<br>1、國際競爭力或相關國際評比排名提升者。<br>2、外部評鑑或查核機制獲得獎項者。<br>3、計畫成效獲國內外媒體主動報導或論述肯定者。<br>4、業務創新、改良、簡化，有助提升政府施政效能，提高民眾對政府施政滿意程度，效益具體顯著者。<br>5、計畫執行效能優良，有效降低計畫作業成本或提升執行效率者。<br>6、跨部會計畫規劃周詳且積極推動協調整合，計畫效益顯著者。<br>7、計畫規劃及執行過程納入社會多元參與，加強政策溝通及協調者。<br>8、其他因計畫執行所產生之特殊效益者。 |



## 陸、附件

### 一、其他相關附件

| 附件名稱                                  |
|---------------------------------------|
| 重要觀光景點建設中程計畫(105-108 年)核定版(P.78).docx |